

COMUNE DI MINORI



FINANZA DI PROGETTO art.183 del D.Lgs n.50/2016 – GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MINORI

2. PROGETTO DI FATTIBILITA'



Documento:
Cronoprogramma

scala: 1:1000	data:	TAV. -	Elaborato:	
			b.6	

prog.	data	descrizione	rev.	operatore	verifica	approvazione

CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASI	ATTIVITA'	DURATA (gg) lavorati	DATA INIZIO	DURATA (gg) totali	DATA FINE
Progettazione e start UP	Redazione progetto definitivo	30	lun 02/01/17	40	ven 10/02/17
	Redazione progetto esecutivo	30	lun 13/02/17	40	ven 24/03/17
	Approvazione e/o richieste integrazioni al progetto esecutivo da parte dell' A.C - pareri Enti preposti	15	lun 27/03/17	19	ven 14/04/17
	Sopralluogo con i gestori delle reti (elettriche, gas, etc) e la vigilanza urbana per la definizione delle aree di intervento	10	lun 17/04/17	12	ven 28/04/17
Lavori Elettrici su Infrastrutture di Pubblica Illuminazione	Sostituzione apparecchi illuminanti	120	ven 28/04/17	168	gio 12/10/17
	Restauro funzionale sostegni e riqualificazione degli stessi	120	ven 05/05/17	168	gio 19/10/17
	Sistemazione e posa linee elettriche aeree e interrate	30	ven 20/10/17	42	gio 30/11/17
	Sostituzione quadri elettrici e allacciamento alle reti	30	ven 01/12/17	42	gio 11/01/18
Lavori di chiusura e collaudo	Collaudo	20	ven 12/01/18	28	gio 08/02/18
	Consegna impianto e certificazione di conformità	15	ven 09/02/18	21	gio 01/03/18
	Aggiornamento Dbase Consistenza impianti IL	12	ven 02/03/18	18	lun 19/03/18
	Chiusura lavori e sopralluoghi finali committanza	11	mar 20/03/18	15	mar 03/04/18

Data inizio	02/01/2017	Durata Totale giorni	456
Data fine	03/04/2018	Durata ANNI	1,2

